

### CONTRATUALIZAÇÃO DO P.O. ALGARVE 21 - Ponto de situação

U.M.: Euros

| Câmara Municipal | Designação do Projecto   | Investimento Elegível | FEDER (65%)         | Despesa Executada   | Taxa de Execução | FEDER Recebido      |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|                  |  | (1)                   | (2) =(1)*65%        | (3)                 | (4)=(3)/(1)      | (5)                 |
| Albufeira        | Construção de EB1 e JI de Vale Pedras                                    | 2.342.514,24          | 1.522.634,26        | 1.979.231,21        | 84,49%           | 1.272.135,81        |
|                  | Construção EB1 em Guia   | 998.564,82            | 649.067,13          | 949.420,82          | 95,08%           | 616.613,76          |
|                  | EB1 da Correeira   | 42.798,43             | 21.399,22           | 42.798,43           | 100,00%          | 21.399,22           |
|                  | <b>Sub-Total</b>   | <b>3.383.877,49</b>   | <b>2.193.100,61</b> | <b>2.971.450,46</b> |                  | <b>1.910.148,79</b> |
| Alcoutim         | Reconstrução dos Açudes povoações de Bentos e Fernandilho                | 185.613,00            | 120.648,45          | 71.282,75           | 38,40%           | 48.981,73           |
|                  | Valorização dos Açudes de Alçaria Cova, Galaxos e Várzea <b>(PROVER)</b> | 434.966,00            | 282.727,90          | 379.852,83          | 87,33%           | 266.651,18          |
|                  | Beneficiação/Requalificação da ER 124 - Vários troços                    | 1.975.555,86          | 1.284.111,31        | 1.940.246,73        | 98,21%           | 1.219.905,74        |
|                  | E.M. 507 - Pav. e Sinaliz. Cruz. da E.N. 122 a Alcoutim                  | 768.360,00            | 499.434,00          | 283.115,53          | 36,85%           | 0,00                |
|                  | <b>Sub-Total</b>   | <b>3.364.494,86</b>   | <b>2.186.921,66</b> | <b>2.674.497,84</b> |                  | <b>1.535.538,65</b> |
| Aljezur          | Repavimentação da ER 267 - Aljezur/Limite Concelho de Monchique          | 1.475.987,00          | 959.391,55          | 1.338.192,05        | 90,66%           | 911.421,98          |
|                  | <b>Sub-Total</b>   | <b>1.475.987,00</b>   | <b>959.391,55</b>   | <b>1.338.192,05</b> |                  | <b>911.421,98</b>   |
| Castro Marim     | EM Altura Furnazinhas - Troço Eira Verde/Furnazinhas                     | 2.811.695,00          | 1.827.601,75        | 0,00                |                  | 0,00                |
|                  | Av.ª Poente Castro Marim (E.M. 125-6)                                    | 817.375,00            | 531.293,75          | 764.639,00          | 93,55%           | 497.015,35          |
|                  | <b>Sub-Total</b>   | <b>3.629.070,00</b>   | <b>2.358.895,50</b> | <b>764.639,00</b>   |                  | <b>497.015,35</b>   |

**CONTRATUALIZAÇÃO DO P.O. ALGARVE 21 - Ponto de situação**

U.M.: Euros

| Câmara Municipal | Designação do Projecto  | Investimento Elegível | FEDER (65%)         | Despesa Executada   | Taxa de Execução | FEDER Recebido      |
|------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|                  |   | (1)                   | (2) =(1)*65%        | (3)                 | (4)=(3)/(1)      | (5)                 |
| Faro             | Construção EB1 zona da Lejana   | 2.476.144,40          | 1.609.493,86        | 540.469,38          | 21,83%           | 478.938,35          |
|                  | Ampliação da EB1 N.º 5 de Faro (Vale Carneiros)   | 625.452,00            | 406.543,80          | 599.652,37          | 95,88%           | 386.216,61          |
|                  | <b>Sub-Total</b>  | <b>3.101.596,40</b>   | <b>2.016.037,66</b> | <b>1.140.121,75</b> |                  | <b>865.154,96</b>   |
| Lagoa            | Repavimentação e requalificação da estrada Porches (EN125) a Vale de Olival/Armação de Pêra | 252.140,00            | 163.891,00          | 242.130,72          | 96,03%           | 149.515,72          |
|                  | Remodelação do sistema de comportas e reparação dos açudes do Parque Municipal das Fontes   | 59.500,00             | 38.675,00           | 57.039,02           | 95,86%           | 35.221,09           |
|                  | Construção de novo JI de Ferragudo  | 228.713,40            | 148.663,71          | 228.713,40          | 100,00%          | 141.230,52          |
|                  | <b>Sub-Total</b>  | <b>540.353,40</b>     | <b>351.229,71</b>   | <b>527.883,14</b>   |                  | <b>325.967,33</b>   |
| Lagos            | Ampliação da EB1 N.º 1 de Lagos (Bairro do Operário)  | 912.525,00            | 593.141,25          | 912.525,00          | 100,00%          | 563.484,19          |
|                  | <b>Sub-Total</b>  | <b>912.525,00</b>     | <b>593.141,25</b>   | <b>912.525,00</b>   |                  | <b>563.484,19</b>   |
| Loulé            | Centro Escolar EB1/JI de Vale de Rãs  | 2.981.620,62          | 1.938.053,40        | 2.923.810,62        | 98,06%           | 1.794.800,90        |
|                  | Construção de uma nova EB1/JI em Almancil   | 2.667.000,00          | 1.733.550,00        | 2.615.339,99        | 98,06%           | 1.614.972,44        |
|                  | Centro Escolar EB1/JI da Fonte Santa - Loulé  | 1.836.699,00          | 1.193.854,35        | 664.746,94          | 36,19%           | 561.929,48          |
|                  | <b>Sub-Total</b>  | <b>7.485.319,62</b>   | <b>4.865.457,75</b> | <b>6.203.897,55</b> |                  | <b>3.971.702,82</b> |

**CONTRATUALIZAÇÃO DO P.O. ALGARVE 21 - Ponto de situação**

U.M.: Euros

| Câmara Municipal     | Designação do Projecto                                 | Investimento Elegível | FEDER (65%)         | Despesa Executada   | Taxa de Execução | FEDER Recebido      |
|----------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|                      |  | (1)                   | (2) =(1)*65%        | (3)                 | (4)=(3)/(1)      | (5)                 |
| Monchique            | Agenda 21 Local de Monchique                           | 40.700,00             | 26.455,00           | 24.000,00           | 58,97%           | 24.179,59           |
|                      | <b>Sub-Total</b>                                       | <b>40.700,00</b>      | <b>26.455,00</b>    | <b>24.000,00</b>    |                  | <b>24.179,59</b>    |
| Olhão                | Nova Escola EB1/JI (junto à EB2/3 José Carlos da Maia) | 2.505.141,92          | 1.628.342,25        | 2.505.075,68        | 100,00%          | 1.546.925,13        |
|                      | Ampliação da EB1 N.º 6 e JI                            | 1.528.070,48          | 993.245,81          | 1.528.065,16        | 100,00%          | 943.583,52          |
|                      | Ampliação da EB1/JI de Moncarpacho*                    | 1.261.755,08          | 1.009.404,00        | 663.994,66          | 52,62%           | 497.689,51          |
|                      | <b>Sub-Total</b>                                       | <b>5.294.967,48</b>   | <b>3.630.992,06</b> | <b>4.697.135,50</b> |                  | <b>2.988.198,16</b> |
| Portimão             | Construção de EB1/JI zona do Pontal*                   | 3.463.400,00          | 2.770.720,00        | 2.405.017,39        | 69,44%           | 1.939.906,34        |
|                      | <b>Sub-Total</b>                                       | <b>3.463.400,00</b>   | <b>2.770.720,00</b> | <b>2.405.017,39</b> |                  | <b>1.939.906,34</b> |
| São Brás de Alportel | Circular de S. Brás - 2ª fase e obras complementares   | 1.472.201,00          | 736.100,50          | 1.422.365,95        | 96,61%           | 699.295,47          |
|                      | Circular Norte - 3ª fase                               | 1.063.780,00          | 691.457,00          | 0,00                | 0,00%            | 0,00                |
|                      | <b>Sub-Total</b>                                       | <b>2.535.981,00</b>   | <b>1.427.557,50</b> | <b>1.422.365,95</b> |                  | <b>699.295,47</b>   |

**CONTRATUALIZAÇÃO DO P.O. ALGARVE 21 - Ponto de situação**

U.M.: Euros

| Câmara Municipal           | Designação do Projecto                         | Investimento Elegível | FEDER (65%)          | Despesa Executada    | Taxa de Execução | FEDER Recebido       |
|----------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|                            |  | (1)                   | (2) =(1)*65%         | (3)                  | (4)=(3)/(1)      | (5)                  |
| Tavira                     | Construção de EB1/JI de Horta do Carmo*        | 2.326.614,00          | 1.861.291,00         | 1.707.527,53         | 73,39%           | 1.191.536,05         |
|                            | <b>Sub-Total</b>                               | <b>2.326.614,00</b>   | <b>1.861.291,00</b>  | <b>1.707.527,53</b>  |                  | <b>1.191.536,05</b>  |
| Vila do Bispo              | Bem./Constr. EM537 - Burgau/Boca do Rio/Salema | 1.124.133,00          | 730.686,45           | 984.941,65           | 87,62%           | 640.212,07           |
|                            | <b>Sub-Total</b>                               | <b>1.124.133,00</b>   | <b>730.686,45</b>    | <b>984.941,65</b>    |                  | <b>640.212,07</b>    |
| Vila Real de Santo António | Escola de Santo António                        | 1.756.384,79          | 878.192,40           | 1.756.384,79         | 100,00%          | 866.027,12           |
|                            | Ampliação da EB1/JI de Monte Gordo             | 592.667,74            | 385.234,03           | 587.779,33           | 99,18%           | 229.079,73           |
|                            | <b>Sub-Total</b>                               | <b>2.349.052,53</b>   | <b>1.263.426,43</b>  | <b>2.344.164,12</b>  |                  | <b>1.095.106,85</b>  |
| <b>Total</b>               |  | <b>41.028.071,78</b>  | <b>27.235.304,13</b> | <b>30.118.358,93</b> |                  | <b>19.158.868,60</b> |

Atualizado em 28-08-2013

\* FEDER a 80%