

### CONTRATUALIZAÇÃO DO P.O. ALGARVE 21 - Ponto de situação

U.M.: Euros

Câmara Municipal	Designação do Projecto	Investimento Elegível	FEDER (65%)	Despesa Executada	Taxa de Execução	FEDER Recebido
		(1)	(2) =(1)*65%	(3)	(4)=(3)/(1)	(5)
Albufeira	Construção de EB1 e JI de Vale Pedras	2.342.514,24	1.522.634,26	1.979.231,21	84,49%	1.272.135,81
	Construção EB1 em Guia	998.564,82	649.067,13	949.420,82	95,08%	616.613,76
	EB1 da Correeira	42.798,43	21.399,22	42.798,43	100,00%	21.399,22
	<b>Sub-Total</b>	<b>3.383.877,49</b>	<b>2.193.100,61</b>	<b>2.971.450,46</b>		<b>1.910.148,79</b>
Alcoutim	Reconstrução dos Açudes povoações de Bentos e Fernandilho	185.613,00	120.648,45	71.282,75	38,40%	48.981,73
	Valorização dos Açudes de Alçaria Cova, Galaxos e Várzea <b>(PROVER)</b>	434.966,00	282.727,90	379.852,83	87,33%	266.651,18
	Beneficiação/Requalificação da ER 124 - Vários troços	1.975.555,86	1.284.111,31	1.940.246,73	98,21%	1.219.905,74
	E.M. 507 - Pav. e Sinaliz. Cruz. da E.N. 122 a Alcoutim	768.360,00	499.434,00	283.115,53	36,85%	0,00
	<b>Sub-Total</b>	<b>3.364.494,86</b>	<b>2.186.921,66</b>	<b>2.674.497,84</b>		<b>1.535.538,65</b>
Aljezur	Repavimentação da ER 267 - Aljezur/Limite Concelho de Monchique	1.475.987,00	959.391,55	1.338.192,05	90,66%	911.421,98
	<b>Sub-Total</b>	<b>1.475.987,00</b>	<b>959.391,55</b>	<b>1.338.192,05</b>		<b>911.421,98</b>
Castro Marim	EM Altura Furnazinhas - Troço Eira Verde/Furnazinhas	2.811.695,00	1.827.601,75	0,00		0,00
	Av.ª Poente Castro Marim (E.M. 125-6)	817.375,00	531.293,75	764.639,00	93,55%	497.015,35
	<b>Sub-Total</b>	<b>3.629.070,00</b>	<b>2.358.895,50</b>	<b>764.639,00</b>		<b>497.015,35</b>

**CONTRATUALIZAÇÃO DO P.O. ALGARVE 21 - Ponto de situação**

U.M.: Euros

Câmara Municipal	Designação do Projecto	Investimento Elegível	FEDER (65%)	Despesa Executada	Taxa de Execução	FEDER Recebido
		(1)	(2) =(1)*65%	(3)	(4)=(3)/(1)	(5)
Faro	Construção EB1 zona da Lejana	2.476.144,40	1.609.493,86	540.469,38	21,83%	478.938,35
	Ampliação da EB1 N.º 5 de Faro (Vale Carneiros)	625.452,00	406.543,80	599.652,37	95,88%	386.216,61
	<b>Sub-Total</b>	<b>3.101.596,40</b>	<b>2.016.037,66</b>	<b>1.140.121,75</b>		<b>865.154,96</b>
Lagoa	Repavimentação e requalificação da estrada Porches (EN125) a Vale de Olival/Armação de Pêra	252.140,00	163.891,00	242.130,72	96,03%	149.515,72
	Remodelação do sistema de comportas e reparação dos açudes do Parque Municipal das Fontes	59.500,00	38.675,00	57.039,02	95,86%	35.221,09
	Construção de novo JI de Ferragudo	228.713,40	148.663,71	228.713,40	100,00%	141.230,52
	<b>Sub-Total</b>	<b>540.353,40</b>	<b>351.229,71</b>	<b>527.883,14</b>		<b>325.967,33</b>
Lagos	Ampliação da EB1 N.º 1 de Lagos (Bairro do Operário)	912.525,00	593.141,25	912.525,00	100,00%	563.484,19
	<b>Sub-Total</b>	<b>912.525,00</b>	<b>593.141,25</b>	<b>912.525,00</b>		<b>563.484,19</b>
Loulé	Centro Escolar EB1/JI de Vale de Rãs	2.981.620,62	1.938.053,40	2.923.810,62	98,06%	1.794.800,90
	Construção de uma nova EB1/JI em Almancil	2.667.000,00	1.733.550,00	2.615.339,99	98,06%	1.614.972,44
	Centro Escolar EB1/JI da Fonte Santa - Loulé	1.836.699,00	1.193.854,35	664.746,94	36,19%	561.929,48
	<b>Sub-Total</b>	<b>7.485.319,62</b>	<b>4.865.457,75</b>	<b>6.203.897,55</b>		<b>3.971.702,82</b>

**CONTRATUALIZAÇÃO DO P.O. ALGARVE 21 - Ponto de situação**

U.M.: Euros

Câmara Municipal	Designação do Projecto	Investimento Elegível	FEDER (65%)	Despesa Executada	Taxa de Execução	FEDER Recebido
		(1)	(2) =(1)*65%	(3)	(4)=(3)/(1)	(5)
Monchique	Agenda 21 Local de Monchique	40.700,00	26.455,00	24.000,00	58,97%	24.179,59
	<b>Sub-Total</b>	<b>40.700,00</b>	<b>26.455,00</b>	<b>24.000,00</b>		<b>24.179,59</b>
Olhão	Nova Escola EB1/JI (junto à EB2/3 José Carlos da Maia)	2.505.141,92	1.628.342,25	2.505.075,68	100,00%	1.546.925,13
	Ampliação da EB1 N.º 6 e JI	1.528.070,48	993.245,81	1.528.065,16	100,00%	943.583,52
	Ampliação da EB1/JI de Moncarpacho*	1.261.755,08	1.009.404,00	663.994,66	52,62%	497.689,51
	<b>Sub-Total</b>	<b>5.294.967,48</b>	<b>3.630.992,06</b>	<b>4.697.135,50</b>		<b>2.988.198,16</b>
Portimão	Construção de EB1/JI zona do Pontal*	3.463.400,00	2.770.720,00	2.405.017,39	69,44%	1.939.906,34
	<b>Sub-Total</b>	<b>3.463.400,00</b>	<b>2.770.720,00</b>	<b>2.405.017,39</b>		<b>1.939.906,34</b>
São Brás de Alportel	Circular de S. Brás - 2ª fase e obras complementares	1.472.201,00	736.100,50	1.422.365,95	96,61%	699.295,47
	Circular Norte - 3ª fase	1.063.780,00	691.457,00	0,00	0,00%	0,00
	<b>Sub-Total</b>	<b>2.535.981,00</b>	<b>1.427.557,50</b>	<b>1.422.365,95</b>		<b>699.295,47</b>

**CONTRATUALIZAÇÃO DO P.O. ALGARVE 21 - Ponto de situação**

U.M.: Euros

Câmara Municipal	Designação do Projecto	Investimento Elegível	FEDER (65%)	Despesa Executada	Taxa de Execução	FEDER Recebido
		(1)	(2) =(1)*65%	(3)	(4)=(3)/(1)	(5)
Tavira	Construção de EB1/JI de Horta do Carmo*	2.326.614,00	1.861.291,00	1.707.527,53	73,39%	1.191.536,05
	<b>Sub-Total</b>	<b>2.326.614,00</b>	<b>1.861.291,00</b>	<b>1.707.527,53</b>		<b>1.191.536,05</b>
Vila do Bispo	Bem./Constr. EM537 - Burgau/Boca do Rio/Salema	1.124.133,00	730.686,45	984.941,65	87,62%	640.212,07
	<b>Sub-Total</b>	<b>1.124.133,00</b>	<b>730.686,45</b>	<b>984.941,65</b>		<b>640.212,07</b>
Vila Real de Santo António	Escola de Santo António	1.756.384,79	878.192,40	1.756.384,79	100,00%	866.027,12
	Ampliação da EB1/JI de Monte Gordo	592.667,74	385.234,03	587.779,33	99,18%	229.079,73
	<b>Sub-Total</b>	<b>2.349.052,53</b>	<b>1.263.426,43</b>	<b>2.344.164,12</b>		<b>1.095.106,85</b>
<b>Total</b>		<b>41.028.071,78</b>	<b>27.235.304,13</b>	<b>30.118.358,93</b>		<b>19.158.868,60</b>

Atualizado em 28-08-2013

\* FEDER a 80%