

PO ALGARVE 21 - CONTRATUALIZAÇÃO - Ponto de situação

Eixo	Tipologias de operação	Valores contratualizados		Valores aprovados			Valores Executados			FEDER pago
		Despesa Elegível	FEDER	Despesa Elegível	FEDER	Taxa de aprovação	Despesa	FEDER	Taxa	
		1	2	3	4	5=4/2	6	7	8=7/2	9
2	Acções de Valorização e Qualificação Ambiental	720.779,00	468.506,35	720.779,00	468.506,35	100,00%	532.174,60	345.913,49	73,83%	375.033,59
3	Mobilidade Territorial	16.475.964,00	7.423.967,31	11.761.226,86	6.069.185,31	81,75%	6.975.631,63	4.320.805,67	58,20%	4.117.366,33
3	Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo	31.679.869,92	19.342.830,97	28.546.065,92	19.342.830,47	100,00%	22.610.552,70	14.426.981,77	74,59%	14.666.468,68
TOTAL		48.876.612,92	27.235.304,63	41.028.071,78	25.880.522,13	95,03%	30.118.358,93	19.093.700,93	70,11%	19.158.868,60

Ponto de situação a 28-08-2013

U.M.: euros

1) Taxa de execução da contratualização - 70%

2) Taxa de aprovação - 95%;

PROJETOS POR APRESENTAR/APROVAR

Câmara Municipal	Designação do Projecto	Investimento Elegível Previsto	FEDER (65%)	Observações
Aljezur	Reparação da EN 268 - Alfambras/Limite Concelho de Vila do Bispo	2.099.013,00	1.364.358,45	
	Sub-Total	2.099.013,00	1.364.358,45	
Faro	Construção EB1 de Gambelas		1.024.200,00	Overbooking
	Sub-Total	0,00	1.024.200,00	
Lagoa	Construção de EB1/JI Junto à EB2,3 Jacinto Correia, em Lagoa	1.775.004,00	887.502,00	
	Sub-Total	1.775.004,00	887.502,00	
Lagos	Construção de uma nova EB1 na Luz	1.358.800,00	679.400,00	
	Sub-Total	1.358.800,00	679.400,00	
Monchique	Construção de Zonas de Estacionamento, Terminal rodoviário e Espaços Multiusos	1.742.860,00	1.132.859,00	
	Sub-Total	1.742.860,00	1.132.859,00	
Silves	Ampliação da EB1 N.º 1 de Silves	689.900,00	344.950,00	
	Ampliação da EB1 N.º 2 de Silves	226.800,00	113.400,00	
	Sub-Total	916.700,00	458.350,00	
Vila do Bispo	Benef. EM268 - Vila do Bispo/Limite Concelho Aljezur	575.866,96	374.313,52	
	Sub-Total	575.866,96	374.313,52	
Total		8.468.243,96	4.896.782,97	

U.M.: euros